

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑.	ส่งเสริมอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๒.	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้านและประชาชนทั่วไป	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๓.	ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพลดการใช้สารเคมี	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๔.	ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตสายทางบ้านศรีนคร – หมู่ที่ ๑๓ (ซอยสาโท)	๓๒๖,๐๐๐	๓๒๖,๐๐๐	๑๐ เมษายน ๒๕๖๗	๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๕.	เกษตรทฤษฎีใหม่	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๖.	ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตสายทางบ้านศรีนคร – หมู่ที่ ๑๓ (ซอยศรีวิลาส ซอย ๒)	๑๕๖,๐๐๐	๑๕๖,๐๐๐	๑๙ ก.ค. ๒๕๖๗	๑๖ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๗.	ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตสายทางบ้านศรีนคร – หมู่ที่ ๑๓ (ซอยรุ่งเรือง)	๑๙๕,๐๐๐	๑๙๕,๐๐๐	๑๖ พ.ค. ๒๕๖๗	๓ ก.ค. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๘.	ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตสายทางบ้านศรีนคร – หมู่ที่ ๑๓ (ซอยประชาสามัคคี)	๑๔๙,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๑๗ ก.ค. ๒๕๖๗	๓๑ ส.ค. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๙.	ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตสายทางบ้านศรีนคร – หมู่ที่ ๑๓ (ซอยประชาสามัคคี)	๓๑๕,๐๐๐	๓๑๕,๐๐๐	๙ พ.ค. ๒๕๖๗	๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๑๐.	ถนนหินคลุกภายในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง	๔๑,๐๐๐	๔๑,๐๐๐	๒๙ พ.ค. ๒๕๖๗	๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๑๑.	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจอมทอง หมู่ที่ ๘ (ลำน้ำพองพัฒนา)	๒๗๒,๐๐๐	๒๗๒,๐๐๐	๘ ก.ค. ๒๕๖๗	๒๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๑๒.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนบ้านจอมทอง หมู่ที่ ๘ ซอยลาเอ็ด	๔๔๘,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐	๑๐ เม.ย. ๒๕๖๗	๔ มิ.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๓.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ชุมชนบ้านห้วยฮวก หมู่ที่ ๒ ซอยสุริย สาร ๑ – ซอยสุริยสาร ๒	๑๓๘,๐๐๐	๑๓๘,๐๐๐	๒ มี.ค. ๒๕๖๗	๓ พ.ค. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๑๔.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ชุมชนบ้านห้วยฮวก หมู่ที่ ๒ ซอยสุริย สาร ๑	๑๕๓,๐๐๐	๑๕๓,๐๐๐	๒ มี.ค. ๒๕๖๗	๓ พ.ค. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๑๕.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ชุมชนบ้านห้วยฮวก	๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	๔ ม.ค. ๒๕๖๗	๑๐ ม.ค. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๑๖.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ชุมชนบ้านนาฝาย หมู่ ๑๑ ข้างวัดศิริ มงคล	๒๐๔,๐๐๐	๒๐๔,๐๐๐	๑๐ เม.ย. ๒๕๖๗	๔ มิ.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๑๗.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ห้วยฮวก หมู่ที่ ๒ (คุ้มพะยั่ว – วัดป่า ศิลาเขต)	๕๐๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๘.	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐ เม.ย. ๒๕๖๗	๒๐ เม.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๑๙.	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ ๑	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๑๐ เม.ย. ๒๕๖๗	๒๐ เม.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒๐.	เครื่องผสมคอนกรีต ชนิดเหล็กเหนียว	๕๖,๖๐๐	๕๖,๖๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	ธ.ค. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๒๑.	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน	๕๗๕,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๒.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟ	๒๘๐,๓๐๐	๒๘๐,๓๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๒๓.	ทำบุญวันเข้าพรรษา	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๑ ก.ค. ๒๕๖๗	๒๑ ก.ค. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๒๔.	ทำบุญวันออกพรรษา	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๙ ต.ค. ๒๕๖๖	๒๙ ต.ค. ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
๒๕.	ส่งเสริมสนับสนุนฟื้นฟูการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๘ ม.ค. ๖๗	๑๐ ม.ค. ๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๒๖.	งานประเพณีสงกรานต์	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑๓ เมษายน ๒๕๖๗	๑๓ เมษายน ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒๗.	งานประเพณีลอยกระทง	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๒๗ พ.ย. ๖๗	๒๗ พ.ย. ๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๒๘.	สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๒๙.	จัดการแข่งขันกีฬาเทบอล	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๐.	แข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนด้านยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๔ ม.ค. ๖๗	๑๔ ม.ค. ๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๓๑.	แข่งขันกีฬาเกลิยวสัมพันธ์ท้องถิ่น	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๗ มี.ค. ๒๕๖๗	๙ มี.ค. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๓๒.	สนับสนุนส่งเสริม การทอผ้าของชุมชน	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๓๓.	พัฒนาบทบาทและสิทธิหน้าที่ของสตรี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒ พ.ค. ๒๕๖๗	๒๗ มี.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๓๔.	พัฒนาบทบาทและพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๖	๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
๓๕.	การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๓๖.	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๖ ก.พ. ๒๕๖๗	๖ ก.พ. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๓๗.	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๖ ก.พ. ๒๕๖๗	๖ ก.พ. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๓๘.	จัดซื้อลำโพงล้อยาก ขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑๒ ก.พ. ๒๕๖๗	๑๒ ก.พ. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๓๙.	จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๒ ตัว	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๒ ก.พ. ๒๕๖๗	๑๒ ก.พ. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๔๐.	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	๒๔,๙๐๐	๒๔,๙๐๐	๒๐ ก.พ. ๒๕๖๗	๒๐ ก.พ. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๔๑.	วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๔๒.	วัสดุงานบ้านงานครัว(กองสวัสดิการสังคม)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๔๓.	วัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๔๔.	โครงการชุดลอร่องระบายน้ำในชุมชนเทศบาลตำบลจอมทอง	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๔๕.	โครงการไถกลบบ่อขยะของเทศบาลตำบลจอมทอง	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๔๖.	วัสดุเครื่องแต่งกาย (กองช่าง)	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๔๗.	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๔๘.	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๔๙.	วัสดุงานบ้านงานครัว	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๕๐.	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๕๑.	ให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๕ ส.ค. ๒๕๖๗	๑๕ ส.ค. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๕๒.	รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๑ มี.ค. ๒๕๖๗	๑๒ มี.ค. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๕๓.	รณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗	๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๕๔.	พัฒนาแกนนำคัดแยกขยะที่ต้นทาง	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
๕๕.	ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๕๖.	โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๔ มี.ค. ๒๕๖๗	๒๔ มี.ค. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๕๗.	โครงการจัดทำบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณะอื่นในเขตเทศบาล	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๕๘.	อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๕๙.	อุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๖๐.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๐ ส.ค. ๒๕๖๗	๒๐ ส.ค. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๖๑.	เครื่องรับ – ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต์	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๒๐ ส.ค. ๒๕๖๗	๒๐ ส.ค. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๖๒.	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุข)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๖๓.	วัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุข)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๖๔.	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๖๕.	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย	๖๓๒,๘๐๐	๖๓๒,๘๐๐	๐๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๖๖.	อุดหนุนโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง	๖๓๐,๖๐๐	๖๓๐,๖๐๐	๐๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๖๗.	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) ๑ เครื่อง	๘,๒๐๐	๘,๒๐๐	๒๒ ส.ค. ๒๕๖๗	๒๒ ส.ค. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๖๘.	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานสำนักงาน ๒ เครื่อง	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๒๒ ส.ค. ๒๕๖๗	๒๒ ส.ค. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๖๙	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบติดผนัง ๓ เครื่อง	๖๕,๔๐๐	๖๕,๔๐๐	๒๒ ส.ค. ๒๕๖๗	๒๒ ส.ค. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๗๐.	จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ Smart Phone ๒ เครื่อง	๑๖,๔๐๐	๑๖,๔๐๐	๒๒ ส.ค. ๒๕๖๗	๒๒ ส.ค. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๗๑.	วัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา)	๗๕๓,๒๐๐	๗๕๓,๒๐๐	๐๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๗๒.	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๑,๐๓๐,๖๒๐	๑,๐๓๐,๖๒๐	๐๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๗๓.	ส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลจอมทอง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๓ ก.ย. ๖๗	๓ ก.ย. ๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๗๔.	ปัจฉิมนิเทศและจัดนิทรรศการผลงานทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๒ ส.ค. ๒๕๖๗	๒๒ ส.ค. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๗๕.	ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๗๖.	แข่งขันทักษะวิชาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๒๗ มี.ค. ๒๕๖๗	๒๗ มี.ค. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๗๗.	แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๔ ก.ค. ๒๕๖๗	๒๔ ก.ค. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๗๘.	กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๑๓ ม.ค. ๒๕๖๗	๑๓ ม.ค. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๗๙.	กิจกรรมปฐมนิเทศประชุมผู้ปกครอง ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ ศูนย์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๖ พ.ค. ๖๗	๑๖ พ.ค. ๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๘๐.	TO BE NUMBER ONE	๑๕,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๘๑.	ฝึกซ้อมแผนป้องกันฝ่ายพลเรือน	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๘๒.	ตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนท้อง ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๑๑ เม.ย. ๒๕๖๗	๑๗ เม.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๘๓.	ตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖	๒ ม.ค. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๘๔.	ชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๒๒ ส.ค. ๒๕๖๗	๒๒ ส.ค. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๘๕	จิตอาสาภัยพิบัติ	๓๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๘๖.	ส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๘๗.	จัดทำวารประชาสัมพันธ์กิจกรรม/งานเทศบาล	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๑๑ ธ.ค. ๖๖	๑๑ ธ.ค. ๖๖	บรรลุเป้าหมาย
๘๘.	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๔ ก.ย. ๒๕๖๗	๔ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๘๙.	จัดซื้อลำโพงเนกประสงค์ ขนาด ๑๕ นิ้ว พร้อมล้อยลากและไมโครโฟน	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๔ ก.ย. ๒๕๖๗	๔ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๙๐.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๔ ก.ย. ๒๕๖๗	๔ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย

- ปัญหาอุปสรรค

.....ไม่มี.....

.....

- ข้อเสนอแนะ

.....ไม่มี.....

.....